

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania :

Remont pomieszczenia UPS w budynku C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- demontaż istniejących drzwi stalowych
- okładziny ścienne i sufitowe,
- zeszkobanie i zmycie starej farby,
- tynki z gipsu szpachlowego,
- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi,
- dostawa i montaż drzwi metalowych malowanych proszkowo EI 60,
- oczyszczenie powierzchni i gruntowanie podłóży preparatami głęboko -penetrującymi,
- wykonanie posadzki podniesionej z dostosowaniem do istniejącego wjazdu do kanału technicznego instalacji CO,
- posadzki z płyt wykładziny antystatycznej,
- roboty instalacyjne,
- wykonanie projektu dokumentacji powykonawczej na jednostkę wewnętrzną w pomieszczeniu,
- dostawa i montaż klimatyzatora,
- rurociąg miedziany,
- zespawanie końcówek odcinków instalacji CO na czynnym obiegu ciepła,
- demontaż i utylizacja rur stalowych,
- demontaż i utylizacja grzejnika żeliwnego,
- roboty teletechniczne i elektryczne,
- demontaż osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych,
- montaż gniazd wtyczkowych, łączników instalacyjnych, opraw oświetleniowych,
- dostawa i montaż szyny transmisyjnej mocowanej do sufitu,
- dostawa i montaż okablowania strukturalnego UTP kat.6
- dostawa i montaż okablowania elektrycznego,
- wykonanie przepustów kablowych pomiędzy pomieszczeniami i na korytarz,
- montaż zasilacza UPS,
- wyposażenie pomieszczenia w 3 szafy serwerowe
- dostawa i montaż szyny transmisyjnej – okablowanie miedziane i światłowodowe

Kierownik Oddziału
Administrowania i Eksploatacji


Monika Mik